



**COMUNE DI VOLANO**  
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Via Santa Maria, 36  
38060 VOLANO (TN)  
Tel. 0464 411250 Fax 0464 413427  
e-mail: [info@comune.volano.tn.it](mailto:info@comune.volano.tn.it) - PEC: [comune@pec.comune.volano.tn.it](mailto:comune@pec.comune.volano.tn.it)  
C.F. 00369340229

<b>DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO</b>	<b>N. 01</b>	<b>DI DATA 11.01.2021</b>
--	--------------	---------------------------

**OGGETTO: Lavori di sistemazione e ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Volano. Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.**

<b>CUP N. D76B0600004003</b>	<b>CIG. N. /</b>
------------------------------	------------------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 30 dicembre 2019 con la quale sono stati approvati il DUP 2020-2022, lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, e la nota integrativa 2020-2022;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2020 – 2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 di data 6 febbraio 2020;

Visti:

- la L.P. 10.09.1993.n. 26, Legge provinciale sui lavori pubblici e ss.mm.;
- il D.P.P. 12.05.2012 n. 9-84/Leg, Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
- la L. 13.08.2010 n. 136;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 25 novembre 2014;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 di data 28 dicembre 2000 e ss.mm.;
- il Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 26 marzo 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 4 giugno 2018;
- il Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 03 giugno 2020;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Precisato che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, ai sensi del Regolamento di Contabilità, come evidenziato nel retro della presente determinazione,

## ASSUME

la seguente determinazione.

Relazione.

La Giunta comunale con deliberazione n. 221 dd 28.09.2004 approvava in linea tecnica il progetto preliminare per i "Lavori per la sistemazione e ampliamento della caserma dei Vigili del fuoco volontari edificio in p.ed. 829 C.C. Volano in Via Zucchelli nr. 20;

La Giunta comunale con deliberazione n. 64 dd 04.03.2010 approvava in linea tecnica il progetto definitivo per i "Lavori per la sistemazione e ampliamento della caserma dei Vigili del fuoco volontari edificio in p.ed. 829 C.C. Volano in Via Zucchelli nr. 20;

La Giunta comunale con deliberazione n. 237 dd 05.12.2013 approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei Lavori di sistemazione e ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Volano per un importo totale di Euro 1.350.000,00, di cui Euro 961.150,97 per lavori, Euro 38.793,83 per oneri della sicurezza ed Euro 350.055,20 per somme a disposizione per l'Amministrazione;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 37 dd 13.02.2013 si avviava un confronto concorrenziale per il conferimento dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori appena indicati;

La Giunta comunale con deliberazione n. 99 dd 12.06.2014, nell'approvare l'operato della Commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento dell'incarico, prendeva atto che a seguito della procedura di gara e delle verifiche effettuate, risultava aggiudicatario l'arch. Andrea Dalzocchio, con studio in Rovereto;

Con il Professionista veniva stipulata in data 14.07.2014, Rep. Atti privati n. 263 la relativa Convenzione, nella quale sono disciplinati anche gli incarichi relativi alle varianti;



Con deliberazione della Giunta comunale n° 46 di data 27.02.2014 si era provveduto ad indire una gara per la realizzazione dei lavori indicati da effettuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.P. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della medesima legge e con le modalità procedurali dell'art. 58 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26;

A seguito della gara svoltasi in data 22.05.2014, l'offerta della società Larcher Costruzioni S.r.l. risultava la più vantaggiosa ed i lavori, dopo l'espletamento della gara e le verifiche di rito, venivano affidati alla stessa, con contratto d'appalto dd 09.09.2014 in Rep. Atti privati n. 267 per un importo contrattuale pari ad € 800.377,14=, importo al netto del ribasso proposto pari al 15,200%, oltre oneri della sicurezza pari ad euro 38.793,83;

In data 15.09.2014 come da relativo verbale allegato agli atti, venivano consegnati i lavori alla ditta;

Con atto dd 20.05.2015 prot. n. 3300 del Responsabile del servizio tecnico comunale veniva approvata la Prima variante progettuale;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 144 dd 14.07.2016 veniva approvata, ai sensi dell'art. 27 comma 2, lett. c) della L.P. 09.03.2016 n. 2, la Seconda variante progettuale la quale presentava il seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI	€ 894.458,77
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 38.793,83
TOTALE CON ONERI	€ 933.252,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	€ 416.747,40
TOTALE GENERALE (c+l)	€ 1.350.000,00

Con deliberazione della Giunta comunale n. 84 dd 28.04.2017 veniva rideterminato il quadro economico dell'opera per incrementare le spese previste nello stesso finanziandole con l'intero ribasso derivante dalla gara relativa ai lavori;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 126 dd 15.06.2017 veniva approvata, ai sensi dell'art. 27 comma 2, lett. c) della L.P. 09.03.2016 n. 2, la Terza variante progettuale la quale presentava in sintesi il seguente quadro economico:

	Seconda Variante	Terza Variante	Differenze
Totale lavori	€ 894.458,77	€ 968.210,91	€ 73.752,14
Oneri per la sicurezza	€ 38.793,83	€ 38.793,83	€ -
Totale lavori con oneri della sicurezza	€ 933.252,60	€ 1.007.004,74	€ 73.752,14
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 416.747,40	€ 342.995,26	-€ 73.752,14
Totale	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	0

Con deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd 12.03.2020 veniva approvata, ai sensi dell'art. 27 comma 2, lett. c) della L.P. 09.03.2016 n. 2, la Quarta variante progettuale la quale presentava in sintesi il seguente quadro economico:

Sintesi del quadro economico della Quarta variante:

	Terza Variante	Quarta Variante	Differenze
Totale lavori	€ 968.210,91	€ 963.542,13	- € 4.668,78
Oneri per la sicurezza	€ 38.793,83	€ 43.462,61	+ € 4.668,78
Totale lavori con oneri della sicurezza	€ 1.007.004,74	€ 1.007.004,74	€ 0
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 342.995,26	€ 342.995,26	-€ 0.....
Totale	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	0

Visto il deposito dell'agibilità (Segnalazione Certificata di agibilità – S.C.A.G.I.) relativo alla nuova caserma dei Vigili del Fuoco depositata in data 04.02.2020 prot. nr. 719;

Visto il verbale di consegna dell'opera antecedente al collaudo ai sensi dell'art. 199 D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/LEG, depositato in data 06.02.2020 prot. nr. 768

Visto il certificato di ultimazione dei lavori che stabiliva il giorno 24 marzo 2020 la fine complessiva dei lavori stessi come da relativo verbale agli atti depositato in data 25 marzo 2020 prot. nr. 1980;

Visto lo stato finale dei lavori affidati ed eseguiti su ordine della Direzione dei Lavori dall'impresa Larcher di Aldeno il quale ammonta a complessivi Euro 1.007.004,66.-

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Dalzocchio Andrea depositato in data 07.01.2020 prot. nr. 99/2021 il quale certifica che i lavori eseguiti dall' Impresa Larcher in base al contratto di cottimo n. 267 rep. Atti privati 09.09.2014 e successivi atti, sono stati regolarmente eseguiti e di fatto liquidabili;

Vista la richiesta depositata presso il Comune di Volano in data 23.12.2020 prot. nr. 9670 da parte dell'Impresa Larcher Costruzioni s.r.l. di Aldeno, appaltatrice dei lavori e relativa alla cessione del credito con la forma della delegazione di pagamento a nr. 5 Ditte Subappaltatrici dei lavori;

Vista la delibera di giunta nr. 5 di data 07.01.2021 con la quale si prendeva atto dell'ultimazione dei lavori e completamento dell'opera con approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dall'arch. Dalzocchio Andrea in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera;

acquisito, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02, sulla proposta della presente determinazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico competente;

Tutto ciò premesso,



## DETERMINA

1. DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, per le finalità di cui all'art. 22 della L.P. 30 novembre 1992, nr. 23 nonché ai fini della rendicontazione dell'opera e delle verifiche finali, l'allegato prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di *"Lavori di sistemazione e ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Volano"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attestante un importo complessivo pari ad euro 1.350.000.- (oneri inclusi);
- 2.- DI DARE ATTO che le somme residuali non utilizzate transitano in economia;
3. - DI TRASMETTERE:
  - al Servizio della Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento;
  - ai fini della conferma del contributo concesso al Comune di Volano per i lavori esposti in premessa l'allegato prospetto delle spese complessivamente sostenute per l'opera a completamento della documentazione precedentemente inviata con lettera di trasmissione di data 11.01.2021 prot. nr. 174;
  - alla Comunità della Vallagarina;
  - ai fini della conferma del contributo concesso al Comune di Volano per i lavori esposti in premessa l'allegato prospetto delle spese complessivamente sostenute per l'opera a completamento della documentazione precedentemente inviata con lettera di trasmissione di data 11.01.2021 prot. nr. 176.
4. di dare atto che la spesa complessiva dell'opera, pari ad Euro 1.350.000,00.- di cui Euro 963.542,13.- per lavori, Euro 43.462,61.- per oneri della sicurezza ed euro 342.995,26.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che l'importo complessivo dell'opera come da contabilità finale non subisce aumenti rispetto a quanto originariamente impegnato;
5. dato atto che la spesa complessiva dell'opera risulta completamente finanziata come da delibera di giunta iniziale nr. 237 dd 05.12.2013 e che dalla contabilità finale non risultano superiori di spesa;
6. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
7. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

geom. Loris Vieceli



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vieceli Loris", written over the typed name.